

文字记录：罐区管路钝化方案及项目影响讨论

2026年9月18日

录音主题：罐区管路钝化方案及项目影响讨论
录音时间：2026年9月18日（周五） 09:31 - 09:46（GMT+08）
智能纪要：[罐区管路钝化方案及项目影响讨论 2026年9月18日](#)

说话人 1 00:00:00

控的，对其他项目不涉及。所以说。就是蓝色的，是吧？绿色的不涉及。绿色不涉及。这种这种话呢，如果说他做动画啊什么的，那对其他项目他不会产生影响。但是像 DMF 他给你讲，出门一定进。只少了一个，少了一个，少了一个制备仪，这应该是制备仪。

说话人 1 00:00:46

这四个，是我们所有厂房，就多肽里面11、12号会共用的。像电渗析罐呢，它有三个，肽定角出名，它分别都是只有一个，嗯，制备已经它有三个罐子。这下面写了，就是李莱的专用的这些容器呢，它动画怎么做？我大概跟你讲一下啊，我不知道这两天的会你有没有参加？动画它，比如说这里面有一页，首先呢，我们需要把这个罐区和它的这是罐区，到厂房，到这边它有个管路嘛，对吧？需要把罐区和它对应的管路里面的溶剂给它排空了。因为我们的罐呢是在地下的，所以说这个排空上面。它下面，比如说30粒的罐，它下面有3粒，但是打是打不出来的，但需要拿，不停地拿水给它置换出来。这里面就涉及到罐区机和管路这个容器的排空。排空完了以后呢，配碱液去进行，对这些罐进行一个处理，处理完了以后需要给它冲到中性。冲到中性以后，再去拿硝酸去进行一个钝化，把这个罐和管路的钝化，钝化完了以后再冲干净，冲完以后拿水冲干净了以后，我们就得冲海水，拿溶剂去冲管路的海水。这里面就涉及到几个事。

说话人 1 00:02:09

第一个事呢，就是我们整体的时间周期会很长，可能这个昨天晚上做的片子是42天，他们现在还在更新，有可能比这时间还长，可能要两个月或者两个半月，对吧？这是我们的困难点，第一个是我们的，最后你给我弄出来1到2页 PPT 就行了，这个 PPT 太多了啊。第一个就是说，一个是时间长，我们需要花两个月或多到两个半月的时间来做这个事情。

说话人 1 00:02:38

第二个。做这个事情的时候，怎么说呢？难度比较大。为什么呢？因为一般来说，钝化我们比如说一个罐子，它都是通过喷淋的方式，丙烯球喷淋的方式，它对整个设备进行这个喷淋，做钝化。但是因

为我们罐区溶剂它没有喷淋，它，你想内壁我得钝化到，我就得给它灌满了。对吧？这样我才能给它浸润到，所以说这个整体的。就动画的方式就需要给它拿大量的碱液之类的酸，硝酸之类的，把整个的挂满，去排空，整体的耗，工作量、耗时都会非常大。这有一条，零，挂区没有零气无法覆盖，那你就需要给它全部充满。

说话人 1 00:03:32

第三块呢，我们从罐区经过管路到车间，它那个管路，这管路是焊接的，它是没办法拆卸的，所以说我们对这个管路进行冲洗的时候，是要跟罐一块。是从罐，通过管路，到管路末端。这样的话，这个管路啊，它在设计的时候，因为设计阶段我们就没有考虑说这些管路要拆卸之类的，它会存在有低点，中间管路过程，那可能是，比如说这么走的，对吧？弯弯曲曲的走的，那可能会有低点。这些低点，我们在冲海水的时候，非常难冲，那有可能冲上几十吨容积，可能海水它也冲不合格。对吧？这块这块的难点需要写出来。

说话人 2 00:04:21

明白。

说话人 1 00:04:24

这是刚才说的，一个是时间，一个工作量，一个是刚才的难度。第四块呢，是因为这些东西是两个厂房共用的。那两个厂房共用的对于 DMI 符合以及来说，我们去想办法，比如说一会这个一会讲，比如说派定和甲说明，因为这个只有一个管，嗯，这一个管我别的厂房还要用。那12号楼，对于原项目来说，那我就没有办法去通化了，没有办法去通化，那我。怎么说？如果说你要用动画的，那我没有办法用，那我只能拿同装的必须用。对于李兰项目来说，比如说拍定两数名，那李兰项目我就用不了罐区容器了，那我只能拿桶装容器去执行，这里面增加了一些安全风险，因为拿桶装容器跟罐区的肯定安全风险不一样嘛。对吧？对于李静来说，12号楼它有一个单独的管路，去12号楼的，专门有一个罐，有一个单独管路，那这个李静的话，她相当于只是需要把对应12号楼那个罐给它排空了，把那管路给它做动画，那它12号楼可以实现对于 DMF 来说是这样子的，DMF 有三个，我们 DMF 有三个罐，1号罐、2号。罐，4号罐。然后1号罐它会分别供应11号楼的这部分设备和12号楼的这部分设备。然后2号罐呢，是供应11号楼的这部分设备和12号楼的这部分设备。所以这两个这两个罐啊，它都要供应11、12号楼。所以这两个罐无论停任何一个，它都会造成影响。

说话人 1 00:06:08

所以这里面我们还有个04罐，04罐呢，它一开始设置的时候，它是作为01和02的 backup。就如果01没有了，那它会可以作为01的 backup，02没有了，做02的 backup。那我们现在如果要给它动画出来一个电端的话，那么怎么去做？那我们只能把04给它腾出来。把这个04给它放空了，把04给它那个，动画完。然后另外呢，那04需要去到给它增加一根。我想想啊，三个出关门，01、02、04。04无单独网络，不需要管。增加04啊。他是这意思，他是想，因为这些是片段肽和九细胞用的。这个合成仪，这些合成仪，他还想用这个01这个，需要把01这个整体给它动化了，01他不是要供应这些吗？供

应这些话，他需要做一个04，专门做一个管路去把这些给他供应了。以后就是01只供应他，然后04去供应他们。这样的话就相当于我在，就是01就以后就单独给这个厂房12去供应。就这里面呢涉及到几个事情，第一个就01的01进行钝化，那它进12号楼，那以后12号楼它的溶剂就这些罐的溶剂，它只能来自于一个罐。然后第二个事情就是04它需要，04我们需要去做一些改造，需要增加一些改造和增加一些管路的制作的工作。然后去供应它的这个11号楼的。

说话人 1 00:08:06

后果什么呢？后果就是李来合成仪，它只有一个罐可以使用，只有一个罐可以使用，它这个是李来的啊。就刚说你这个不是给他用吗？如果只有一个罐可使用，相当于他如果说，因为我们 DMP 用量其实非常大，一天可能就要用几十吨，那他就要源源不断地往这个罐给他，不停地补，不停地补。因为原先我们有一个备用罐在那，比如说有的时候用得快少了，这个罐它可以做 back up，他如果。这样他只有这一块了，他没有他的后备了。

说话人 2 00:08:45

嗯，OK。

说话人 1 00:08:49

这个大概说清楚了哈。这页刚才基本说完了，这页基本说完了。这页基本说完了。这页是对项目上的影响，

说话人 1 00:09:19

我想想啊，怎么来谈？

说话人 1 00:09:27

因为我这些项目，这部分的，我要用04，我首先需要把04的整体改造做完了以后，才能给他用。

说话人 2 00:09:52

我十点还有一个，他们李莱那个客户不是来嘛，他有一个总结会，

说话人 1 00:09:57

我得参与一下。没没关系。

说话人 2 00:10:00

下去了。

说话人 1 00:10:01

没有什么问题，没事，马上就5分钟就过。ok。喂，你过来一下，我这边5分钟，说5分钟就行。我知道，就是聊动画那个东西。3分钟就行，你过来。

说话人 2 00:10:28

就是晚上。

说话人 1 00:10:30

晚上不有个高层会吗？高层会上要谈这个事。对项目的影响我没有看明白，这个为什么要延后20天呀？

说话人 3 00:10:46

这个。这是他们峰哥给我的，就是对这几个项目是有影响的。

说话人 1 00:10:53

这几个项目为啥？这几个项目你不是？基本上不就拿04给他供嘛，对吧？

说话人 3 00:11:00

对啊，04是影响这个的。对。就是这条管线是影响这些项目的。

说话人 1 00:11:07

他线他。

说话人 3 00:11:09

这个方案不行。这方案不行，昨天我我我也想了想。

说话人 1 00:11:16

方案不行，是吗？没有可行的方案吗？

说话人 3 00:11:19

我正还要跟他们俩再商量一下，就是说这样的话，如果按照他这个方案的话，12号楼配液这个建码可能动不了。中号文也用不了电，那肯定是。

说话人 1 00:11:33

那这肯定是桶装的了吗？

说话人 3 00:11:35

配液要用桶装的。

说话人 1 00:11:36

那肯定是啊。

说话人 3 00:11:38

特保户啊。

说话人 1 00:11:39

你判定本来不就桶装的吗？对啊。

说话人 3 00:11:42

DMI 也用桶装的，如果，我是说如果把12号楼这个这块改了，那它不也就可以用了？

说话人 1 00:11:48

把什么改了？

说话人 3 00:11:49

DMI 户啊。

说话人 1 00:11:51

啥意思啊？

说话人 3 00:11:52

就是说方案还没有想好，比如说就让04。专攻给12号楼。

说话人 1 00:11:59

不是说01专攻13号楼吗？

说话人 3 00:12:01

就昨昨天那个方案是这个。那如果说托保护也用统装的，那就按照这个就可以。

说话人 1 00:12:07

我想知道为什么会影响11号楼啊？

说话人 3 00:12:10

但是11号、11号楼现在不是这个罐。会供应给。这些合成仪嘛。我知道。那。你肯定是。现在要用04给他。供应这个合成仪，那在改造的时候，这边肯定。

说话人 1 00:12:22

你肯定是先他还用，你先做管路呀。

说话人 3 00:12:27

是，先做管路。但是做管路的时候，这边不得断吗？

说话人 1 00:12:32

做管路，这哪里得断啊？

说话人 3 00:12:34

你得你得把这个连到这边上来，这管路肯定要断，然后要停啊。就是包括验证，软件也要动。

说话人 1 00:12:44

啊，你的意思就是说，管路连上以后的停停停。

说话人 3 00:12:48

对，就比如说你不是先预制上，对吧？然后再咋切开，然后再焊上。然后再把软件再关联到这个上，就这个时间。

说话人 1 00:12:57

是这个。行，反正我觉得跟高层开会啊，不用说的那么详细。就直接说，因为这个工具是共用的，我们如果要在改造的时候，那它中间会存在这个对其他项目切换的影响，那其他项目可能会导致，比如说一个月左右的这个。影响，就像比如说我这个零次光要给他用，他不是说连上了就能用，他中间还有改造啊、软件呐、验证啊，这些时间会影响他们一个月。把其他项目影响也谈一下。OK。大概就是这个思路。

说话人 2 00:13:35

这个东西是做成英文的，然后给领来看的，领来的高层看的。

说话人 1 00:13:40

对，晚上晚上9点钟不是，8点还是9点钟不是。就是他。高层不是要。

说话人 2 00:13:45

by weekly 的那个，是吧？

说话人 1 00:13:46

对对对，然后今天下午内部也要先，内部先要过一下。就陈总和比如说跟洪总，甚至到达总这个层面，要内部要讨论一下。

说话人 2 00:13:57

OK。内部讨论就是中文端。

说话人 1 00:14:00

对。OK。嗯，内部讨论也可以是英文版的，就是晚上如果怎么呈现的，内部讨论就怎么也怎么呈现。

说话人 2 00:14:08

行，我了解了，那我先做一做，做成两页是吧？

说话人 1 00:14:12

一到两页都行。

说话人 2 00:14:13

OK，行。行，我发。发我一下。OK。行，我做一下。